



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(๑ ต.ค.๒๕๖๖-๓๑มี.ค.๒๕๖๗)



ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นไปด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งปี และมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมาก น้อยเพียงใด เป็นการติดตามและประเมินการนำกิจกรรมโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย และการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖- ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗) เล่มนี้ จะเป็นข้อมูลเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบเกิดการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคงต่อไป

สารบัญ

หน้า

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

๑

แผนและความก้าวหน้าในดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากแยกศาลากลางบ้านถึงฝายน้ำล้น (สะพานขาว)ห้วยน้อยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๗ (ระยะต่อเนื่อง)	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๔.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๓๐,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐ (ผูกพัน)	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	-	√	-	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเชื่อมบ้านตะคร้อสามัคคีถึงถนนลาดยางเมืองคง-บ้านเหลื่อมบ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๕๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๔๐,๐๐๐	๓๒๙,๐๐๐ (ผูกพัน)	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๗	-	√	-	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายพัชรพล ปาจิแพถึงบ้านนายเอี่ยม เหล็กกล้าบ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๘.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐ (ผูกพัน)	๑ ก.พ. ๒๕๖๗	-	√	-	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบ้านนายสมพงษ์เกิดก่อ ถึงที่นางบุญพัฒนา วรรณชุนทด บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๖.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๗๘,๐๐๐	๑๗๕,๐๐๐	๑๖ มี.ค. ๒๕๖๗-๑๒ มี.ค.๒๕๖๗	√	-	-	กองช่าง	

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเริ่มจากถนนลาดยางสายเมืองคง-บ้านเหลื่อม ถึงฝายน้ำล้นห้วยสมบุรณ์ บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ ๑๘	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.	๙๐,๐๐๐	๘๘,๐๐๐	๑๗ ม.ค.๖๗-๑๒ มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นายจันทรา จำนอก ถึงบ้านนางมูล บุญอก บ้านหนองสมอหมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๗๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายที่นายสมบัติ อาจสามารถ ถึงที่นางนงสุกัญญา นามเมือง บ้านหนองสมอ หมู่ที่ ๑๔	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๕.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	๓๑ม.ค.๖๗-๑๔มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางนิตยดา ขอ ฟุ้งกลาง ถึงบ้านนางขมพู พรหมทัต บ้านหนองเสากี่ หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.	๙๐,๐๐๐	๘๙,๐๐๐	๑๕มี.ค.๖๗-๑๒มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสุนันท์ คำสมศรี ถึงบ้านนายนภดล ศรีพลกรัง บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๘	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับบอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๖๒,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๑๕มี.ค.๖๗-๑๒มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดหนองเสาก็ ถึงถนนลาดยางเมืองคง-บ้านเหลื่อม บ้านหนองเสาก็ หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับบอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑๕มี.ค.๖๗-๑๒มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง สายเริ่มจากบ้านนายศักดิ์ชัย เลิศฤทธิ์ ถึงบ้านนายสมาน ใจชอบ บ้านห้วยน้อยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๗	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.เมตร พร้อมบดอัดทับแน่นปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับบอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๑๐,๐๐๐	๒๐๙,๐๐๐ (ผูกพัน)	๑๒ก.พ.๖๗	-	√	-	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านนางสมใจ กองเศษ ถึงถนนลาดยางเมืองคง - บ้านวัด บ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๙๒.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับบอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐ (ผูกพัน)	๒๒ก.พ.๖๗	-	√	-	กองช่าง	

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้ จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย กลางบ้าน บ้านโกรกตะไก่ หมู่ที่ ๑๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๙๒.๐๐ เมตร ตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๗,๐๐๐ (ผูกพัน)	๒๒ก.พ.๖๗	-	√	-	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากที่น่านางฮวย คง ประเสริฐวิริยะกุล ถึงที่นาย บุญมี ดอนอึ้งอั้ง บ้านโคกเพ็ด หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐เมตร หรือมีพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.เมตร พร้อมบดอัดทับแน่นปรับเกลี่ยให้เรียบร้อย ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๑๗๐,๐๐๐	๑๖๙,๐๐๐ (ผูกพัน)	๒๑ก.พ.๖๗	-	√	-	กองช่าง	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากบ้าน นางเที่ยง โชติ นอก ถึงบ้านนายหนูพุก โชติ นอก บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.เมตร พร้อมบดอัด ทับแน่นปรับเกลี่ยให้เรียบร้อยตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับอปท.พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๕๐,๐๐๐	-	พ.ค.๖๗	-	-	√	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน นางสาวลำจาง ชาญนอก ถึง บ้านนายอำนาจ ปานนอก บ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖	ขนาดกว้าง ๐.๓๐เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๕๒.๐๐ เมตรตาม แบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.พร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๔๐,๐๐๐	-	พ.ค.๖๗	-	-	√	กองช่าง	

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเริ่มจากบ้านนางสวิส กอเงินกลาง ถึงบ้านนางทวิพันธ์ ศรีนอก (ระยะต่อเนื่อง)บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ ๑๘	ขนาดเส้นผ่าฯ ๑.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๗ ท่อน บ่อพัก ๘ บ่อ ยาวรวม ๙๕.๐๐ เมตร พร้อมขยายถนนคอนกรีต กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท. พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๕๐,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๗-๑๕มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก พร้อมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลางบ้านทั้งสองข้าง (ระยะต่อเนื่อง)บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๐	ขนาดเส้นผ่าฯ ๑.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒๑ ท่อน บ่อพัก ๑๑ บ่อ ยาวรวม ๑๓๒.๐๐ เมตร พร้อมขยายถนนคอนกรีต กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๔๐,๐๐๐	๓๓๘,๐๐๐	๑๗ มี.ค.๖๗-๑๕มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๑๙	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายบ้านนายก้อน ปูกสูงเนิน ถึงบ้าน นายสมาน กลางพิมาย บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗	ขนาดเส้นผ่าฯ ๑.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน บ่อพัก ๒ บ่อ ยาวรวม ๒๖.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.	๖๐,๐๐๐	๕๙,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๖๗-๑๕มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๒๐	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก สายเริ่มจากลำห้วย ถึงที่บ้าน นางอำไพ พิมพิใหม่ บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔	ขนาดเส้นผ่าฯ ๑.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๖ ท่อน บ่อพัก ๒๑๔ บ่อ ยาวรวม ๑๖๐.๐๐ เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	กองช่าง	

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวทาง ถนนลาดยางแอสฟัลติก ภายในหมู่บ้าน บ้าน ตะคร้อ หมู่ที่ ๗	-จุดที่ ๑ ขนาดกว้าง๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร -จุดที่ ๒ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร และพื้นที่ขยายหูช้าง ๔๒.๐๐ ตร.เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตร.เมตรตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๗,๐๐๐ (ผูกพัน)	๒๑ ก.พ.๖๗-	-	√	-	กองช่าง	
๒๒	โครงการปรับปรุงผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต สาย เริ่มจากทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๕ ถึง ทางแยกบ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๘๙๒.๐๐ ตร.เมตรตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับอปท.พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	กองช่าง	
๒๓	โครงการปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน	ขนาดท่อ พีวีซี เส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ ยาวรวม ๓,๑๒๘ เมตร ตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	กองช่าง	
๒๔	โครงการปรับปรุงศาลา กลางบ้าน	ขนาดกว้าง ๗.๕๐ เมตร ยาว ๑๐.๕๐ เมตรตาม แบบ อบต.เมืองคง กำหนดพร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๓๔๐,๐๐๐	-	-	-	-	√	กองช่าง	
รวม			๕,๓๕๐,๐๐๐							

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค บ้านหนองสรวง หมู่ที่ ๓	อุดหนุนให้การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอ พิมาย ในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	๓๘๗,๕๐๐	๓๘๖,๙๐๒	๒๒มี.ค.๖๗- ๕ มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๒	โครงการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๙	อุดหนุนให้การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอ พิมาย ในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค	๓๙๔,๕๐๐	๓๙๔,๐๒๔	๒๒มี.ค.๖๗- ๕ มี.ค.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
รวม			๗๘๒,๐๐๐							

๒.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการ อบต.สัญจร	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง /ออกทุกหมู่บ้าน ๑๘ หมู่บ้านในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	-	ก.พ.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๒	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร อบต.เมืองคง	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ของ บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ	๑๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๓	โครงการอบรม ประชาธิปไตย และ กฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น	จัดกิจกรรมปีละ ๑ ครั้ง ของบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ ผู้นำ ชุมชน และประชาชนในพื้นที่	๑๐,๐๐๐	-	มิ.ย.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๔	โครงการอบรมศึกษาดูงาน นอกสถานที่	อบรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ปีละ ๑ ครั้ง ของ บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานจ้างและลูกจ้างประจำ	๒๐๐,๐๐๐	-	มิ.ย.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
รวม			๒๓๐,๐๐๐							

๒.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๒.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุง แผนที่ภาษี และ ทะเบียนทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ให้เป็นปัจจุบัน ให้ครอบคลุมพื้นที่ ตลอดปี ๑๒ เดือน	๕๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	√	กองคลัง	
รวม			๕๐,๐๐๐							

๒.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๒.๓ กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และติดตามการทำงานขององค์กรตนเอง

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานวางแผนสถิติ และวิชาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการบูรณาการการ จัดทำแผนพัฒนาในระดับ พื้นที่ สู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองคง	ออกบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาใน ระดับพื้นที่สู่แผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	๒๐,๐๐๐	-	มี.ค.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
รวม			๒๐,๐๐๐							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมพัฒนา ศักยภาพจิตอาสาด้าน สาธารณสุข	อบรมพัฒนาศักยภาพจิตอาสาด้าน สาธารณสุขจำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๖๔๐,๐๐๐	๕๘๒,๐๐๐ (ผูกพัน)	๒๕-๒๗ มี.ค.๖๗	√	-	-	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการอบรมอาสาสมัคร พัฒนาปศุสัตว์ประจำ หมู่บ้าน ในการควบคุม โรคติดต่อระหว่างคนและ สัตว์	อบรมอาสาสมัครพัฒนาปศุสัตว์ประจำ หมู่บ้าน ในการควบคุมโรคติดต่อระหว่าง คนและสัตว์ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕,๐๐๐	-	เม.ย.๖๗	-	-	√	กองสาธารณสุขฯ	
รวม			๑๐๕,๐๐๐							

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชน/อนามัยโรงเรียน)อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑)แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขับเคลื่อนการ พัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบล เมืองคองอำเภอประชาชนมี ความสุขอย่างยั่งยืน	จัดกิจกรรมจำนวน ๑ ครั้ง /ปี	๕,๐๐๐	-	ม.ค.-ส.ค.๖๗	-	-	√	กองสาธารณสุขฯ	
๒	โครงการป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งปี/ ๑๘ หมู่บ้าน และพื้นที่รับขอบ	๑๕๐,๐๐๐	-	เม.ย.-ก.ย.๖๗	-	-	√	กองสาธารณสุขฯ	
๓	โครงการเฝ้าระวังและ ป้องกันโรคติดต่อตาม ฤดูกาล	จัดการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อตาม ฤดูกาล ตลอดทั้งปี/๑๘ หมู่บ้านและพื้นที่รับ ขอบ	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	√	กองสาธารณสุขฯ	
๔	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายเพื่อสุขภาพที่ แข็งแรง	จัดกิจกรรม ๑ ครั้ง /ปี ส่งเสริมการออกกำลังกาย ให้กับประชาชนในพื้นที่	๕,๐๐๐	-	ม.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	√	กองสาธารณสุขฯ	
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	จัดกิจกรรมอบรมสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมออกบริการจำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๓๐,๐๐๐	-	ม.ค.-เม.ย.๖๗	-	-	√	กองสาธารณสุขฯ	
		รวม	๓๐๐,๐๐๐							

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานงานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑)แผนงานการศึกษา (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	จัดงานวันเด็ก จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๙๖๐	๑๓ ม.ค.๖๗	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดงานวันไหว้ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองคง	จัดงานวันไหว้ครู ศพด. จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	มิย.-ก.ค.๖๗	-	-	√	กองการศึกษาฯ	
๓	โครงการส่งเสริม กิจกรรมเด็กและเยาวชน	จัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	-	พ.ค.๖๗	-	-	√	กองการศึกษาฯ	
๔	โครงการสนับสนุน กิจกรรมของสภาเด็ก และเยาวชน	จัดงานกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	ก.พ.-พ.ค.๖๗	-	-	√	กองการศึกษาฯ	
๕	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ของ ศพด.ตลอดทั้งปี	๕๐๐,๐๐๐	๒๑๙,๑๘๖	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	-	√	-	กองการศึกษาฯ	

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานงานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) แผนงานการศึกษา (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการอบรมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตร	จัดอบรมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตร จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	√	กองการศึกษาฯ	
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนในสังกัดสพฐ.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ	-อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนคงวิทยา เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑ -๖ จำนวน ๘๔๐ คน/๒๐๐ วัน (๓,๖๙๗,๐๐๐ บาท) -อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนตลุกหินปูน เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑ -๖ จำนวน ๖๕ คน/๒๐๐ วัน (๓๕๑,๐๐๐ บาท) -อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนโคกเพ็ด เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑ -๖ จำนวน ๖๕ คน/๒๐๐ วัน (๓๕๑,๐๐๐ บาท) -อุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนหนองบง เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑ -๖ จำนวน ๖๕ คน/๒๐๐ วัน (๓๕๑,๐๐๐ บาท)	๔,๗๕๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	√	-	กองการศึกษาฯ	
		รวม	๕,๔๐๐,๐๐๐							

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานงานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๒) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกองค้ำการบริหารส่วนตำบลเมืองคง	ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๘.๐๐ เมตรตามแบบ อบต.เมืองคง กำหนดพร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ๑ ป้าย	๔๙๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑๗ม.ค.๖๗	-	√	-	กองการศึกษา	
รวม			๔๙๐,๐๐๐							

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรให้ได้มาตรฐาน

(๑) แผนงานการศึกษา (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วยดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน	พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.๖๗-ก.ย.๖๗	-	-	√	กองการศึกษา	
รวม			๑๐,๐๐๐							

๔.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๓ กลยุทธ์ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑)แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันเข้าพรรษา	จัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา จำนวน ๑ ครั้ง/ปี วัดในพื้นที่	๕๐,๐๐๐	-	ก.ค.๖๗	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันลอยกระทง	จัดกิจกรรมวันลอยกระทง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	๙๘,๘๐๐	๒๗ พ.ย.๖๗	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	
๓	โครงการส่งเสริม กิจกรรมวันสงกรานต์สืบ สานประเพณีท้องถิ่น	จัดกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณี ท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๗	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	
รวม			๑๗๐,๐๐๐							

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ของชุมชน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวันพ่อของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองคอง	จัดงานวันพ่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง คอง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๖	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	
๒	โครงการจัดงานวันแม่ของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. เมืองคอง	จัดงานวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมือง คอง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	ส.ค.๖๗	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	
รวม			๒๐,๐๐๐							

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

๕.๒ กลยุทธ์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและติดเชื้อ HIV

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนด้านการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ใน พื้นที่ ๑๘ หมู่บ้าน/ทั้งปี	๑๐๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
รวม			๑๐๐,๐๐๐							

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วันเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงานและคนชรา และลดติดเชื้อ HIV

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	จัดพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕,๐๐๐	-	เม.ย.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	-	เม.ย.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๓	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และบรรจุภัณฑ์	จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และ บรรจุภัณฑ์ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕,๐๐๐	-	ม.ค.-ส.ค.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ พิการ	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการจำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕,๐๐๐	-	พ.ค.-ก.ค.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุจำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	-	พ.ค.-ก.ค.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้ สตรีและครอบครัว	จัดส่งเสริมอาชีพผู้สตรีและครอบครัว จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๓๐,๐๐๐	-	พ.ค.-ก.ค.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
รวม			๑๒๕,๐๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพาณิชย์กรรม

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตแลการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิต

(๑) แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการปลูกพืช ฤดูแล้ง	จัดการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งใน พื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง /ปี (เกษตรกรในพื้นที่)	๑๐,๐๐๐	-	ก.พ.-มิ.ย.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการเกษตรผู้มีรายได้น้อย	มีช่วยเหลือประชาชนด้านการเกษตรผู้มี รายได้น้อย จำนวน ๑๘ หมู่บ้านตลอด ทั้งปี	๕๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖- มิ.ย.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม			๖๐,๐๐๐							

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพาณิชย์กรรม

๖.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

(๑)แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดทำข้อมูล และ บริการเทคโนโลยีด้าน การเกษตร	จัดทำข้อมูล และบริการเทคโนโลยีด้าน การเกษตร จำนวน ๑ ครั้ง/ ปี	๕,๐๐๐	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนา ด้านการเกษตรประจำตำบล	จัดทำแผนพัฒนาด้านการเกษตรประจำ ตำบล จำนวน ๑ ครั้ง/ ปี	๕,๐๐๐	-	ม.ค.-มิ.ย.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม			๑๐,๐๐๐							

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพาณิชย์กรรม

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมความเข้มแข็งโดยใช้เกษตรอินทรีย์

(๑)แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมการบำรุง ดินด้วยปุ๋ยพืชสด	มีการส่งเสริมการบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.-พ.ค.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
๒	โครงการส่งเสริมเกษตร อินทรีย์ชีวภาพ	มีการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ชีวภาพ ใน พื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	-	มิ.ย.-ก.ย.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม			๓๐,๐๐๐							

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพาณิชย์กรรม

๖.๔ กลยุทธ์พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ

(๑)แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ๔ ด้าน(พืช/ประมง/ดิน/ปศุสัตว์)	จัดให้มีการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ๔ ด้าน(พืช/ประมง/ดิน/ปศุสัตว์) จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	พ.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะ กรรมการบริหารศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล (พร้อมเครือข่าย)	จัดให้มีเพิ่มศักยภาพคณะ กรรมการบริหารศูนย์บริการและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบล (พร้อมเครือข่าย) จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม			๖๐,๐๐๐							

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจภาคเกษตรกรรม

๖.๕ กลยุทธ์สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองต่างๆ

(๑) แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริม การเกษตรด้านการประมง	มีการส่งเสริมการเกษตรด้านการประมง ใน พื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	มี.ค.-มิ.ย.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม			๑๐,๐๐๐							

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

๗.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างองค์กรต่างๆ

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาท้องถิ่น สัมพันธ์อำเภอคง	มีการจัดกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอคง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕๐,๐๐๐	-	มี.ค.-พ.ค.๖๗	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	
รวม			๕๐,๐๐๐							

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

๗.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ ระดับเยาวชน และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาตำบลเมือง คงต้านภัยยาเสพติด	จัดกีฬาตำบลเมืองคงต้านภัยยาเสพติด ให้กับ เยาวชนในพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	ม.ค.-พ.ค.๖๗	-	-	√	กอง การศึกษาฯ	
รวม			๑๐๐,๐๐๐							

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน/ ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

(๑) แผนงานการเกษตร(งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจรักดี รักษาพื้นที่สี เขียว	จัดกิจกรรมท้องถิ่นไทยรวมใจรักดีพื้นที่สี เขียว ในพื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐๐,๐๐๐	-	พ.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ผืนดินและน้ำ ตามพระราชดำริ	จัดกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดินและ น้ำตามพระราชดำริ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	-	พ.ค.-ก.ย.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม			๑๒๐,๐๐๐							

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๒ กลยุทธ์รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะมูล ฝอย	มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้าง จิตสำนึกในการกำจัดขยะมูลฝอย ใน พื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง /ปี	๑๐,๐๐๐	-	พ.ย.๖๖.-ก.ย.๖๗	-	-	√	กอง สาธารณสุขฯ	
รวม			๑๐,๐๐๐							

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร(งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	มีการส่งเสริมและอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ใน พื้นที่ จำนวน ๑ ครั้ง /ปี	๒๐,๐๐๐	-	มี.ค.-ส.ค.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม			๒๐,๐๐๐							

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาการจราจรทางบก ทางน้ำ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดงานวัน อปพร.	จัดงานวัน อปพร. จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	มี.ค.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลัง เกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสา ธารณภัย หรือภัยพิบัติ ฉุกเฉิน	มีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสา ธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน ตลอดทั้ง ปี	๒๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	√	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ทางท้องถนนในช่วงเทศกาล ต่างๆ	มีการป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ จำนวน ๒ ครั้ง/ปี	๔๐,๐๐๐	๕,๐๔๐	ธ.ค.๖๖-มี.ค.๖๗ เม.ย.๖๗	-	√	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน ภัยในพื้นที่ร่วมกับส่วน ราชการต่างๆ	มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	เม.ย.-ส.ค.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาการจราจรทางบก ทางน้ำ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	มีการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	เม.ย.-ส.ค.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๖	โครงการฝึกอบรม ทบหวน อปพร.อบต. เมืองคง	มีการฝึกอบรมทบหวน อปพร.อบต.เมืองคง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	เม.ย.-ส.ค.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๗	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย(otos)	มีการเพิ่มประสิทธิภาพหนึ่งตำบล หนึ่งทีมกู้ภัย(otos) จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕,๐๐๐	-	เม.ย.-ส.ค.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๘	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๒๐,๐๐๐	-	ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
รวม			๒๐๕,๐๐๐							

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๒ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.-เม.ย. ๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
รวม			๑๐,๐๐๐							

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๓ กลยุทธ์สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการรณรงค์งดเผา ตอซังช่วงฤดูแล้ง	มีการรณรงค์งดเผาตอซังช่วงฤดูแล้ง จำนวน ๑ ครั้ง/ปี	๕,๐๐๐	-	ธ.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
รวม			๕,๐๐๐							

๑๐. ครุภัณฑ์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			หน่วย ดำเนินงาน	หมายเหตุ
						ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องพิมพ์ multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	ก.พ.๖๗	√	-	-	สำนักปลัด	
๒	ตู้เก็บเอกสาร ๒ บานเลื่อน แบบทึบ	จำนวน ๒ ตู้	๑๐,๐๐๐	-	ม.ค.-ส.ค.๖๗	-	-	√	กองคลัง	
๓	จอแสดงภาพ	จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๕๐๐	-	ม.ค.-ส.ค.๖๗	-	-	√	สำนักปลัด	
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	ก.พ.๖๗	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
๕	เครื่องพิมพ์ Multifunction	จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐	๘,๐๐๐	ก.พ.๖๗	√	-	-	กองการศึกษาฯ	
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	ก.พ.๖๗	√	-	-	กองช่าง	
๗	ตู้เหล็ก	จำนวน ๑ ตู้	๖,๐๐๐	-	ม.ค.-ส.ค.๖๗	-	-	√	กองส่งเสริม การเกษตร	
รวม			๙๒,๕๐๐							