



แผนและความก้าวหน้า  
ตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙  
(รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)



ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง  
อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา

**แผนและความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙**  
**(รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง อำเภอกง จังหวัดนครราชสีมา**

**๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

**๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น**

**(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการก่อสร้างหลังคากันสาด ด้านหลังห้อง อาคาร ๑ และอาคาร ๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองคง	๑๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.....ขนาดกว้าง.ความยาว.๔๒.๐๐ เมตร กว้าง.๓.๐๐ เมตร	๐	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๒๕๖๙	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กรอบศาลปู่ตา บ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒	๑๐๔,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๕ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.....ขนาดกว้าง.๓.๐๐ เมตร ยาว.๕๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๕๖.๐๐ ตร.เมตร	๐	๑๐๔,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๒๕๖๙	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายเชื่อมบ้านตะคร้อสามัคคี ถึงถนนลาดยางเมืองคง-บ้านเหลื่อม บ้านห้วยน้อย หมู่ที่ ๑ (ระยะต่อเนื่อง)	๓๖๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๗ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.....ขนาดกว้าง.๕.๐๐ เมตร ยาว.๑๑๒.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตร.เมตร	๐	๓๖๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๒๕๖๙	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายที่นายเสาร์ ภูบาลี ถึงสาม แยกสระหนองสมอ บ้านหนองสมอ หมู่ที่ ๑๔ (ระยะต่อเนื่อง)	๑๗๔,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๓ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.....ขนาดกว้าง.๓.๐๐ เมตร ยาว.๘๗.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตร.เมตร	๐	๑๗๔,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๒๕๖๙	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางสวัสดิ์ ชาวนอก ถึงบ้านนางบัวทอง นิลพลกรัง บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖	๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๕ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย..ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ ตร.เมตร	๐	๔๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอัคนีย์ นนนอก ถึงบ้านนายถนอม โชตินอก บ้านหนองเสากี่ หมู่ที่ ๕(ระยะต่อเนื่อง)	๑๗๔,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๕ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย..ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๙.๐๐ ตร.เมตร	๐	๑๗๔,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายจิวชัย เกี่ยวสันเทียะ ถึงบ้านนายประยูร ชาวนอก บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔	๑๐๔,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย..ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๖๐.๐๐ ตร.เมตร	๐	๑๐๔,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายปัญญา พุ่มเฒ่า ถึง ถนนลาดยางตะคร้อดอนขุนสนิท บ้านตะคร้อ หมู่ที่ ๗	๓๖๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๔ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย..ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตร.เมตร	๐	๓๖๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๙	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายอุทัย ประเสริฐสัจด์ ถึงที่น่านายบุญธรรม ศรีทา บ้านดอนตู หมู่ที่ ๑๐ (ระยะต่อเนื่อง)	๓๖๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๐ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๕๒.๐๐ ตร.เมตร	๐	๓๖๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ต.๖๙	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกถนนบ้านหนองสรวงหมู่ที่ ๓ ถึงบ้านนางสมพิศ รุจประมาณ บ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑	๒๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย. ขนาดกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๐๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๓๗๘.๐๐ ตร.เมตร	๐	๒๔๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๙	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเริ่มจากบ้านนายสงัด สุมินทนะ ถึงฝายน้ำล้นบ้านโนนพิมาน หมู่ที่ ๙	๓๖๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๙ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๖๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๗๔.๐๐ ตร.เมตร	๐	๓๖๐,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากที่น่านางสุกัญญา นามเมือง ถึงที่น่านางวงเดือน แสงสีทอง บ้านหนองสมอ หมู่ที่ ๑๔ (ระยะต่อเนื่อง)	๑๘๗,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๔ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๖๐.๐๐ เมตร	๐	๑๘๗,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๙	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น  
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑๓	โครงการก่อสร้างรางท่อลอด เหลี่ยม (Box Culvert) สายที่นาง อัมพร แคนกลาง บ้านโนนตาล หมู่ที่ ๔	๒๕๘,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.รูปแบบ ขนาด ๒ ช่อง ๆละ ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร	๐	๒๖๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างรั้วพร้อมประตู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ บริหารส่วนตำบลเมืองคง	๑๙๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร.หนา ๐.๑๐ เมตร.ยาว ๘๓.๐๐ เมตร	๐	๓๔๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙	กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน ร.ต.ต.วิฑูรย์ จอกลาง ถึงบ้านนาย สมจิตร ใจจำนงค์ บ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖	๒๔๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร.หนา ๐.๑๐ เมตร.ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร	๐	๘๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองคง	๒๐๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร.หนา ๐.๑๐ เมตร.ยาว ๗๐.๐๐ เมตร	๐	๑๔๐,๐๐๐	เม.ย.-พ.ค.๖๙	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑๗	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายจากบ้านนางอำนวย จัดนอก ถึงบ้านนายพรหม พลศรี บ้านโคก เพ็ด หมู่ที่ ๒	๓๖๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดเส้นผ่าฯ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑๔ ท่อน บ่อพัก ๑๐ บ่อ ยาวรวม ๒๒๔.๐๐ เมตร	๐	๑๖๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค.๖๙	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายจากสามแยกสะพานองบัว ถึง บ้านนายพิชัย กลีบสันเทียะ บ้าน หนองสรวง หมู่ที่ ๓	๓๖๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๗ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดเส้นผ่าฯ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๐ ท่อน บ่อพัก ๗ บ่อ ยาวรวม ๑๗๗.๐๐ เมตร	๐	๑๔๔,๐๐๐	ก.ค.-ส.ค.๖๙	กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก สายจากบ้านนางสาวท เสาร์แก่น ถึงบ้านนายสมชาย วรรณะสุพร บ้านกุครึ่ง หมู่ที่ ๘	๓๑๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๒ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดเส้นผ่าฯ ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๗๐ ท่อน บ่อพัก ๗ บ่อ ยาวรวม ๑๗๗.๐๐ เมตร	๐	๓๔๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค.๖๙	กองช่าง
๒๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเ ริมเหล็ก สายบ้านนางมานิตย์ บรรดาศักดิ์ ถึงบ้านนายบุญนัต โชตินอก บ้านผาสุข หมู่ที่ ๑๖	๓๗๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๓ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๔๙๔.๐๐ ตร.เมตร	๐	๑๗๐,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค.๖๙	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเริ่มจากแยกบ้านคงสามัคคี หมู่ที่ ๑๑ ถึงแยกเข้าหมู่บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๕ (ระยะต่อเนื่อง)	๒๔๘,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๘ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐-๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตร. เมตร	๐	๒๔๘,๐๐๐	มี.ย.-ก.ค.๖๙	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๒) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านกุดรัง หมู่ที่ ๘	๔๒,๘๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๘ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๘.....	๔๒,๗๑๓.๐๐	๘๗.๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๘	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ ๑๘	๑๕๕,๘๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๘ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๑๘.....	๑๕๕,๗๕๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๘	กองช่าง
๓	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖	๑๓๐,๑๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๖.....	๑๓๐,๐๑๔.๐๐	๘๖.๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๘	กองช่าง
๔	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บ้านห้วยน้อยสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๗	๓๖๒,๗๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๗ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๑๗.....	๓๖๒,๖๓๑.๐๐	๖๙.๐๐	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๘	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น  
(๒) แผนงานเคหะและชุมชน (งานไฟฟ้าและประปา)(ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่าง บ้านโกรกตะไก่ หมู่ที่ ๑๓	๓๘๔,๘๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๓ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๑๓.....	๓๘๔,๗๐๗.๘๐	๙๒.๒๐	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๘	กองช่าง
๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านคางสามัคคี หมู่ที่ ๑๑	๑๕๙,๒๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๑ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๑๑.....	๑๕๙,๑๔๑.๑๐	๕๘.๙๐	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๘	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านตะคร้อสามัคคี หมู่ที่ ๑๘	๑๘๑,๔๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๘ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๑๘.....	๑๘๑,๓๗๐.๓๕	๒๙.๖๕	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๘	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านโนนวัด หมู่ที่ ๖	๑๗๖,๔๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๖ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๖.....	๑๗๖,๓๙๒.๗๑	๗.๒๙	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๘	กองช่าง
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๕	๑๑๕,๙๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๕ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๑๕.....	๑๑๕,๘๒๔.๒๙	๗๕.๗๑	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๘	กองช่าง
๑๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองบง หมู่ที่ ๑๒	๑๘๘,๐๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๒ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๑๒.....	๑๘๗,๙๖๓.๖๙	๓๖.๓๑	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๘	กองช่าง
๑๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างบ้านหนองเสากี่ หมู่ที่ ๕	๑๘๕,๐๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๕ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย...หมู่ที่ ๕.....	๑๘๔,๙๔๖.๒๖	๕๓.๗๑	๑ ต.ค.-๓๐ พ.ย.๖๘	กองช่าง

๑.๑ กลยุทธ์จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ และการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (งานก่อสร้าง) ((เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙))

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วย ดำเนิน งาน
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากวัดป่าดอนวิเวก ต.เมืองคง เชื่อมกับถนนลาดยางทางหลวงชนบท ตำบลหนองมะนาว	๒,๙๗๐,๐๐๐.๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนหมู่ ๑๘ ได้ประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๖๐๐.๐๐ ตร.เมตร	๑,๙๔๕,๔๔๔.๐๐	๑,๐๒๔,๕๕๖.๐๐	๒๖พ.ย.๖๘-๒๔ก.พ.๖๙	กองช่าง

๒.ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๒.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

(๑)แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานทั่วไป)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรองค์กรเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร อบต.เมืองคง	๑๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรองค์กรเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๕,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการอบรมประชาธิปไตย และกฎหมายเกี่ยวกับท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรองค์กรเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๙	สำนักปลัด

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๒.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรองค์กรเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. ทำตลอดทั้งปี	๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองคลัง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑) แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพ จิตอาสาด้านสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของจิตอาสาเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๙	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการอบรมอาสาสมัคร พัฒนาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้าน ในการควบคุมโรคติดต่อ ระหว่างคนและสัตว์	๘,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของอาสาสมัครพัฒนาปศุสัตว์เข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๘,๐๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๙	กองสาธารณสุขฯ

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมสุขภาพประชาชนเพื่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนสู่การมีสุขภาพที่ดี (คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพ ประชาชน/ อนามัยโรงเรียน)อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

(๑)แผนงานสาธารณสุข (งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลเมืองคองนำอยู่ประชาชนมีความสุข อย่างยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม ผลตามเป้าหมาย. จัดงานปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่รับผิดชอบ ผลตามเป้าหมาย. ทั่ว ๑๘ หมู่บ้านและพื้นที่รับผิดชอบ	๐	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ ตามฤดูกาล	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่รับผิดชอบ ผลตามเป้าหมาย. ทั่ว ๑๘ หมู่บ้านและพื้นที่รับผิดชอบ	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพที่แข็งแรง	๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๗๐ ของประชาชนได้ออกกำลังกาย ผลตามเป้าหมาย. ทั่ว ๑๘ หมู่บ้านและพื้นที่รับผิดชอบ	๐	๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	กองสาธารณสุขฯ
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	๑๓๐,๐๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๑๐๐ ของพื้นที่รับผิดชอบ ผลตามเป้าหมาย. ทั่ว ๑๘ หมู่บ้านและพื้นที่รับผิดชอบ	๙๘,๘๓๐	๓๑,๑๗๐	๑-๓๐มี.ค.๖๙	กองสาธารณสุขฯ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานงานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๑) แผนงานการศึกษา (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานวันไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองคง	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๐	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๐	๒๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๐	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-พ.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๔๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๑๘๙,๘๔๕	๒๖๐,๑๕๕	๑-๓๐ธ.ค.๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการอบรม/ประชุมผู้ปกครองในการจัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตร	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของเด็กได้ร่วมกิจกรรม ผลตามเป้าหมาย. จัด ๑ ครั้งต่อปี	๐	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๒๕๖๙	กองการศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานงานการสนับสนุนงบประมาณ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

(๒) แผนงานการศึกษา (งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา) (ต่อ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๗	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนชุมชนคงวิทยา	๓,๕๒๐,๐๐๐	สถานะ .....อยู่ระหว่างดำเนินการ..... ผลตามเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๘๐๐ x๒๒ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๖๙๒,๙๐๐	๑,๘๒๗,๑๐๐	พ.ย.๖๘/ ม.ค.๖๙/ มิย.๖๙/ ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนตลุกหินปูน	๒๗๐,๐๐๐	สถานะ .....อยู่ระหว่างดำเนินการ..... ผลตามเป้าหมาย. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๐ x๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๒๑,๕๐๐	๑๔๘,๕๐๐	พ.ย.๖๘/ ม.ค.๖๙/ มิย.๖๙/ ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนโคกเพ็ด	๒๕๙,๒๐๐	สถานะ .....อยู่ระหว่างดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๔๘ x๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑,๘๑๐,๖๐๐	๑,๒๙,๔๐๐	ต.ค.๖๙/ ม.ค.๖๙/ มิย.๖๙/ ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนหนองบง	๒๙๗,๐๐๐	สถานะ .....อยู่ระหว่างดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๑๐๐ ของเด็กนักเรียนในพื้นที่ได้รับประโยชน์ ผลตามเป้าหมาย.อาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ จำนวน ๕๕ x๒๗ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน	๑๓๒,๓๐๐	๑๓๗,๗๐๐	ต.ค.๖๘/ ม.ค.๖๙/ มิย.๖๙/ ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๔.๓ กลยุทธ์ รื้อฟื้นคุณค่า วัฒนธรรมประเพณี ของชุมชนชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันเข้าพรรษา	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕๐,๐๐๐	ก.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเสร็จแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๗๙,๔๑๐	๒๐,๕๙๐	๕ พ.ย.๖๘	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีท้องถิ่น	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ

๔.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัดโรงเรียน ของชุมชน

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ (งานวัฒนธรรมท้องถิ่น)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการจัดงานวันพ่อของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองคง	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก ศพด.และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการจัดงานวันแม่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เมืองคง	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก ศพด.และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ส.ค.๖๙	กองการศึกษาฯ

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

๕.๒ กลยุทธ์การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและติดเชื้อ HIV

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์ (งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของเด็ก ศพด.และผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. ดำเนินการทั้งปี	๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด

๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วันเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงานและคนชรา และและติดเชื้อ HIV

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๕ ของผู้สูงอายุได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕,๐๐๐	ต.ค.๖๘-พ.ค.๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรม ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP และบรรจุภัณฑ์	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด.....ร้อยละ ๘๐ ของผู้กลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๙	สำนักปลัด

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสวัสดิการสังคม

๕.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วันเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงานและคนชรา และลดติดเชื้อ HIV

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๕	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๓๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค.๖๙	สำนักปลัด
๖	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีและ ครอบครัว	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง.	๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-ก.ค.๖๙	สำนักปลัด

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพหุภาคี

๖.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมพัฒนาด้านการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตแลการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิต

(๑)แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนด้าน การเกษตรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. ดำเนินการทั้งปี	๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร

๖.๒ กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการเกษตร

(๑)แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการจัดทำข้อมูล และบริการ เทคโนโลยีด้านการเกษตร	๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่จัดทำข้อมูล.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการจัดทำแผนพัฒนาด้าน การเกษตรประจำตำบล	๕,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายที่จัดทำข้อมูล.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพาณิชยกรรม

๖.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมความเข้มแข็งโดยใช้เกษตรกรอินทรีย์

(๑)แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการส่งเสริมการบำรุงดินด้วยปุ๋ยพืชสด	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ก.พ.-เม.ย.๖๙	กองส่งเสริมการเกษตร
๒	โครงการส่งเสริมเกษตรกรอินทรีย์ชีวภาพ	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	กองส่งเสริมการเกษตร

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจพหุภาคี

๖.๔ กลยุทธ์พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชนและแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ

(๑) แผนงานการเกษตร(งานส่งเสริมการเกษตร)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ๔ ด้าน (พืช/ประมง/ดิน/ปศุสัตว์)	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-ส.ค.๖๙	กองส่งเสริมการเกษตร
๒	โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (พร้อมเครือข่าย)	๕๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๕๐,๐๐๐	เม.ย.-มิ.ย.๖๙	กองส่งเสริมการเกษตร

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ และการท่องเที่ยว

๗.๒ กลยุทธ์ส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ ระดับเยาวชน และประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ(งานกีฬาและนันทนาการ)

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการกีฬาตำบลเมืองคงต้านภัยยาเสพติด	๒๕,๘๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด..ร้อยละ ๘๐ ของบุคลากรร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๕,๘๐๐	มี.ค.- เม.ย.๖๙	กองการศึกษาฯ

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างควมร่มรื่นสองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน/ ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในจังหวัด

(๑) แผนงานการเกษตร(งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจรักดี รักษพื้นที่สีเขียว	๑๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร
๒	โครงการปลูกหญ้าแฝกอนุรักษ์ผืนดิน และน้ำตามพระราชดำริ	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ย.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร
๓	โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันปลูก ต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	มิ.ย.-ก.ค.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร

๘.๒ กลยุทธ์รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน (งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึกในการกำจัดขยะ มูลฝอย	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด...ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	กองสาธารณสุขฯ

๘.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงานการเกษตร(งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	๓๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๒๐,๐๐๐	พ.ค.-ก.ค.๖๙	กองส่งเสริม การเกษตร

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาการจราจรทางบก ทางน้ำ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย )

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนิน งาน
๑	โครงการจัดงานวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง.	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค.๖๙	สำนักปลัด
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเยียวยา และฟื้นฟูหลังเกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสา ธารณภัย หรือภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๕๐,๐๐๐	สถานะ .....อยู่ระหว่างดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๔๔,๒๐๐	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	สำนักปลัด
๓	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยในพื้นที่ ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	สำนักปลัด
๔	โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	มี.ค.-พ.ค.๖๙	สำนักปลัด

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๙.๑ กลยุทธ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดปัญหาการจราจรทางบก ทางน้ำ

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)(ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๕	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.อบต. เมืองคง	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๙	สำนักปลัด
๖	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชน	๒๐,๐๐๐	สถานะ .....ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๒๐,๐๐๐	๐	๑-๓๐ มี.ค.๖๙	สำนักปลัด

๙.๒ กลยุทธ์เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย

(๑) แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	๑๐,๐๐๐	สถานะ .....ยังไม่ได้ดำเนินการ..... ผลตามตัวชี้วัด. ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรม.... ผลตามเป้าหมาย. จัดปีละ ๑ ครั้ง	๐	๑๐,๐๐๐	ม.ค.-ส.ค.๖๙	สำนักปลัด

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน  
(นางสาวสุพัสสร แสนโชติ)  
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงาน  
(นางสาวเกศริน ทิพย์รักษา)  
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ ว่าที่ ร.ต.....ผู้ตรวจรายงาน  
(สงกรานต์ ธีระพิทยาตระกูล)  
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงาน  
(นางสาวพรรณทิพา ช่วยงาน)  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคง